

Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w zł)

Numer harmonogramu rzeczowo-finansowego w lokalnym systemie informatycznym: 26518

Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efr/24241

Wnioskodawca: Powiat Nowomiejski

Numer projektu:

Tytuł projektu: Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Zakres rzeczowy	Kwartał 2 2019r.	Kwartał 3 2019r.	Kwartał 4 2019r.	Kwartał 1 2020r.	Kwartał 2 2020r.	Kwartał 3 2020r.	Kwartał 4 2020r.	Kwartał 1 2021r.	Kwartał 2 2021r.	Kwartał 3 2021r.	Kwartał 4 2021r.	Razem
Koszty kwalifikowalne													
1.	Prace przygotowawcze	0.00	4 920.00	0.00	5 830.00	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 750.00
2.	Roboty budowlane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	150 000.00	150 000.00	150 812.90	550 812.90
3.	Nadzór w projekcie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	5 250.00	5 250.00	5 278.45	19 278.45
4.	Promocja projektu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	3 000.00	4 000.00
5.	Koszty pośrednie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Studium wykonalności/biznes plan	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
7.	Usługi zewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00
Razem koszty kwalifikowalne		0.00	4 920.00	0.00	5 830.00	41 000.00	0.00	0.00	104 500.00	155 250.00	155 250.00	165 091.35	631 841.35
Koszty niekwalifikowalne													
1.	Prace przygotowawcze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Roboty budowlane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Nadzór w projekcie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Promocja projektu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Koszty pośrednie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Studium wykonalności/biznes plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Usługi zewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
Razem koszty niekwalifikowalne		0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
Razem koszty		0.00	4 920.00	0.00	5 830.00	46 000.00	0.00	0.00	104 500.00	155 250.00	155 250.00	165 091.35	636 841.35

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

Nazwa kategorii z pkt 6.1	Liczba sztuk (jeżeli dotyczy)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych
Roboty budowlane			
Prace termomodernizacyjne	0.00	550 812.90	0.00
W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano wykonanie następujących elementów: - Docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu od strony nieogrzewanego strychu płytami ze styropianu lub wełny mineralnej gr. 18 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,040$ W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi, - Dociepleniestropupodnieogrzewanymstrychemwarstwągranulatulubpłytamizwełnymineralnej gr. 25cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,040$ W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi, - Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą (od spodu stropu) warstwą izolacji termicznej natryskowej lub płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej gr. 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,034$ W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi. - Docieplenie połaci dachowej (mansardy) wełną mineralną gr. 25 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,042$ W/(m·K) od góry z rozebraniem pokrycia dachowego i ułożeniem nowej dachówki wraz z robotami towarzyszącymi, - Wymiana starych okien na nowe okna drewniane o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,90$ W/(m ² ·K) z montażem nawiewników higrosterowanych, - Docieplenie ścian zewnętrznych poprzez wykonanie tynku ciepłochronnego gr. 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,090$ W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi, - Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane izolowane termicznie o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,30$ W/(m ² ·K), - Wymiana przewodów instalacji na nowe izolowane oraz wymianę grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi, regulację instalacji.			
Nadzór w projekcie			
Nadzór inwestorski	0.00	19 278.45	0.00
Prace przygotowawcze			
Audyt energetyczny ex-ante	0.00	4 920.00	0.00
Dokumentacja techniczna	0.00	31 000.00	0.00
Program prac konserwatorskich	0.00	5 830.00	0.00
Studium wykonalności/biznes plan			
Studium wykonalności	0.00	10 000.00	0.00
Usługi zewnętrzne			
Audyt ex-post	0.00	6 000.00	0.00
Opracowanie wniosku i harmonogramu rzeczowo - finansowego	0.00	0.00	5 000.00
Promocja projektu			
Promocja projektu	0.00	4 000.00	0.00
Wydatek obejmuje opracowanie materiałów na stronę internetową, dwa Tak Nie artykuły w prasie lokalnej, tablicę informacyjno-pamiątkową.			
Koszty pośrednie			

 miejscowość i data

 podpis Wnioskodawcy